



D. M. 30 settembre 2009

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione

Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione

Gestore: Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.

Comune: **VALENZA (AL)**
Fraz. Monte Valenza

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2010		Impianto		Strada Comunale Coste di Monte	
		Comuni serviti		Comune di Valenza - Frazione Monte Valenza					
ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio		
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione							€ -	
1.1	Preliminare	30/07/2011	€ 200,00	€ 200,00	I		€ -	€ 200,00	
1.2	Definitiva	31/08/2011	€ 500,00	€ 500,00	N		€ -	€ 500,00	
1.3	Esecutiva	30/09/2011	€ 500,00	€ 500,00	N		€ -	€ 500,00	
2	Affidamento lavori	31/12/2011	€ -	€ -	N		€ -	€ -	
3	Esecuzione	28/02/2012	€ 11.000,00	€ 11.000,00	N		€ -	€ 11.000,00	
4	Collaudo	30/04/2012	€ 500,00	€ 500,00	N		€ -	€ 500,00	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/05/2012	€ -	€ -	N		€ -	€ -	

Scostamento rispetto alla programmazione							
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento: 31/12/2010

Impianto: Strada Comunale Coste di Monte**Comuni serviti: Comune di Valenza - Frazione Monte Valenza**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
Strada Comunale Coste di Monte	31/05/2012

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2010		Impianto		Strada Comunale fontana di Monte	
		Comuni serviti		Comune di Valenza - Frazione Monte					
ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio		
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione								€ -
1.1	Preliminare	01/03/2006	€ 2.148,63	€ 2.148,63	C	01/03/2006	€ 2.748,78	-€ 600,15	
1.2	Definitiva	01/03/2007	€ 5.898,54	€ 5.898,54	C	01/03/2007	€ 7.546,10	-€ 1.647,55	
1.3	Esecutiva	01/03/2007	€ 4.637,38	€ 4.637,38	C	31/01/2010	€ 12.787,07	-€ 8.149,69	
2	Affidamento lavori	31/12/2011	€ 1.000,00	€ 1.000,00	N		€ -	€ 1.000,00	
3	Esecuzione	28/02/2012	€ 307.762,89	€ 187.762,89	N		€ -	€ 187.762,89	
4	Collaudo	30/08/2012	€ 5.409,36	€ 5.409,36	N		€ -	€ 5.409,36	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2012	€ -	€ -	N		€ -	€ -	

Scostamento rispetto alla programmazione							
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento: 31/12/2010

Impianto: Strada Comunale fontana di Monte**Comuni serviti: Comune di Valenza - Frazione Monte**

Comparto o sub-comparto	data attivazione programmata
Strada Fontana di Monte	31/10/2012

Comune: **VALENZA (AL)**
Fraz. **Villabella**

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
31/12/2010
**Impianto
Comuni serviti**
**Villabella - Cimitero Comunale
Comune di Valenza - Frazione Villabella**

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	30/07/2011	€ 200,00	€ 200,00	I		€ -	€ 200,00
1.2	Definitiva	31/08/2011	€ 500,00	€ 500,00	N		€ -	€ 500,00
1.3	Esecutiva	30/09/2011	€ 500,00	€ 500,00	N		€ -	€ 500,00
2	Affidamento lavori	31/12/2011	€ -	€ -	N		€ -	€ -
3	Esecuzione	28/02/2012	€ 9.000,00	€ 9.000,00	N		€ -	€ 9.000,00
4	Collaudo	30/04/2012	€ 500,00	€ 500,00	N		€ -	€ 500,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/05/2012	€ -	€ -	N		€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento: 31/12/2010

Impianto: Villabella - Cimitero Comunale**Comuni serviti: Comune di Valenza - Frazione Villabella**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
Villabella Cimitero Comunale	31/05/2012

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		31/12/2010		Impianto		Strada Provinciale per Giarole	
		Comuni serviti		Comune di Valenza - Frazione Villabella					
ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio		
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione							€	-
1.1	Preliminare	01/03/2006	€ 2.327,69	€ 2.327,69	C	01/03/2006	€ 2.977,84	-€	650,16
1.2	Definitiva	01/03/2007	€ 6.390,09	€ 6.390,09	C	01/03/2007	€ 8.174,94	-€	1.784,85
1.3	Esecutiva	01/03/2007	€ 5.023,83	€ 5.023,83	C	31/01/2010	€ 13.852,66	-€	8.828,83
2	Affidamento lavori	31/12/2011	€ 1.000,00	€ 1.000,00	N		€ -	€	1.000,00
3	Esecuzione	28/02/2012	€ 389.196,89	€ 259.196,89	N		€ -	€	259.196,89
4	Collaudo	30/08/2012	€ 6.892,55	€ 6.892,55	N		€ -	€	6.892,55
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2012	€ -	€ -	N		€ -	€	-

Scostamento rispetto alla programmazione							
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento: 31/12/2010

Impianto: Strada Provinciale per Giarole**Comuni serviti: Comune di Valenza - Frazione Villabella**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
Strada Provinciale per Giarole	31/10/2012