



D. M. 30 settembre 2009

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione

Programma per la costruzione e l'attivazione degli impianti di depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione

Gestore: Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.

Comune: **VALENZA (AL)**
Fraz. Monte Valenza

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento 31/12/2012
**Impianto Strada Comunale Coste di Monte
Comuni serviti Comune di Valenza - Frazione Monte Valenza**

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	30/11/2012	€ -	€ -	C	30/11/2012	€ -	€ -
1.2	Definitiva	30/04/2013	€ 2.400,00	€ 2.400,00	I	31/12/2012	€ 2.400,00	€ -
1.3	Esecutiva	31/07/2013	€ 3.600,00	€ 3.600,00	N	31/12/2012	€ -	€ 3.600,00
2	Affidamento lavori	31/12/2013	€ 1.250,00	€ 1.250,00	N	31/12/2012	€ -	€ 1.250,00
3	Esecuzione	28/02/2014	€ 42.611,97	€ 42.611,97	N	31/12/2012	€ -	€ 42.611,97
4	Collaudo	30/06/2014	€ 875,00	€ 875,00	N	31/12/2012	€ -	€ 875,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/07/2014	€ -	€ -	N	31/12/2012	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1.1	Preliminare	30/07/2011	€ 200,00	31/03/2012	€ 200,00	Necessarie ulteriori verifiche tecniche preliminari	
1.2	Definitiva	31/08/2011	€ 500,00	30/04/2012	€ 500,00		
1.3	Esecutiva	30/09/2011	€ 500,00	31/05/2012	€ 500,00		
2	Affidamento lavori	31/12/2011	€ -	31/07/2012	€ 0,00		
3	Esecuzione	28/02/2012	€ 11.000,00	30/09/2012	€ 11.000,00		
4	Collaudo	30/04/2012	€ 500,00	30/11/2012	€ 500,00		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/05/2012	€ -	31/12/2012	€ 0,00		
1.2	Definitiva	30/04/2012	€ 500,00	30/04/2013	€ 2.400,00	Revisione ipotesi progettuale e del cronoprogramma interventi previsti da piano stralcio in base alle priorità di intervento, alla capacità di investimento ed alla copertura finanziaria.	
1.3	Esecutiva	31/05/2012	€ 500,00	31/07/2013	€ 3.600,00		
2	Affidamento lavori	31/07/2012	€ -	31/12/2013	€ 1.250,00		
3	Esecuzione	30/09/2012	€ 11.000,00	28/02/2014	€ 42.611,97		
4	Collaudo	30/11/2012	€ 500,00	30/06/2014	€ 875,00		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2012	€ -	30/07/2014	€ 0,00		

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento: 31/12/2012

Impianto: Strada Comunale Coste di Monte**Comuni serviti: Comune di Valenza - Frazione Monte Valenza**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
Strada Comunale Coste di Monte	30/07/2014

FASI DI ESECUZIONE

 Data di riferimento **31/12/2012**

 Impianto **Strada Comunale fontana di Monte**
 Comuni serviti **Comune di Valenza - Frazione Monte**

ID	fase	data programmata	Programmazione		stato	data	Monitoraggio	
			costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	01/03/2006	€ 2.148,63	€ 2.148,63	C	01/03/2006	€ 2.748,78	-€ 600,15
1.2	Definitiva	01/03/2007	€ 5.898,54	€ 5.898,54	C	01/03/2007	€ 7.546,10	-€ 1.647,55
1.3	Esecutiva	01/03/2007	€ 4.637,38	€ 4.637,38	C	31/01/2010	€ 12.787,07	-€ 8.149,69
2	Affidamento lavori	31/12/2013	€ 1.250,00	€ 1.250,00	N	31/12/2012	€ -	€ 1.250,00
3	Esecuzione	28/02/2014	€ 110.486,76	€ 110.486,76	N	31/12/2012	€ -	€ 110.486,76
4	Collaudo	30/06/2014	€ 875,00	€ 875,00	N	31/12/2012	€ -	€ 875,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/07/2014	€ -	€ -	N	31/12/2012	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
2	Affidamento lavori	31/12/2011	€ 1.000,00	31/12/2013	€ 1.000,00	Revisione cronoprogramma interventi previsti da piano stralcio in base alle priorità di intervento e alle capacità di investimento.	
3	Esecuzione	28/02/2012	€ 187.762,89	28/02/2014	€ 187.762,89		
4	Collaudo	30/08/2012	€ 5.409,36	30/08/2014	€ 5.409,36		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2012		31/10/2014			
2	Affidamento lavori	31/12/2013	€ 1.000,00	31/12/2013	€ 1.250,00		Stralcio progettuale con realizzazione di un primo lotto funzionale del progetto approvato; revisione cronoprogramma interventi previsti da piano stralcio in base alle priorità di intervento, alla capacità di investimento ed alla copertura finanziaria.
3	Esecuzione	28/02/2014	€ 187.762,89	28/02/2014	€ 110.486,76		
4	Collaudo	30/08/2014	€ 5.409,36	30/06/2014	€ 875,00		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2014		30/07/2014			

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento: 31/12/2012

Impianto: Strada Comunale fontana di Monte**Comuni serviti: Comune di Valenza - Frazione Monte**

Comparto o sub-comparto	data attivazione progammata
Strada Fontana di Monte	30/07/2014

Comune: **VALENZA (AL)**
Fraz. **Villabella**

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento 31/12/2012
**Impianto Villabella - Cimitero Comunale
Comuni serviti Comune di Valenza - Frazione Villabella**

ID	fase	Programmazione			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	30/11/2012	€ -	€ -	C	30/11/2012	€ -	€ -
1.2	Definitiva	30/04/2013	€ 2.400,00	€ 2.400,00	I	31/12/2012	€ 2.400,00	€ -
1.3	Esecutiva	31/07/2016	€ 3.600,00	€ 3.600,00	N	31/12/2012	€ -	€ 3.600,00
2	Affidamento lavori	31/12/2016	€ 1.250,00	€ 1.250,00	N	31/12/2012	€ -	€ 1.250,00
3	Esecuzione	28/02/2017	€ 81.443,69	€ 81.443,69	N	31/12/2012	€ -	€ 81.443,69
4	Collaudo	30/06/2017	€ 875,00	€ 875,00	N	31/12/2012	€ -	€ 875,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/07/2017	€ -	€ -	N	31/12/2012	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1.1	Preliminare	30/07/2011	€ 200,00	31/03/2012	€ 200,00	Necessarie ulteriori verifiche tecniche	
1.2	Definitiva	31/08/2011	€ 500,00	30/04/2012	€ 500,00		
1.3	Esecutiva	30/09/2011	€ 500,00	31/05/2012	€ 500,00		
2	Affidamento lavori	31/12/2011	€ -	31/07/2012	€ 0,00		
3	Esecuzione	28/02/2012	€ 9.000,00	30/09/2012	€ 9.000,00		
4	Collaudo	30/04/2012	€ 500,00	30/11/2012	€ 500,00		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/05/2012	€ -	31/12/2012	€ 0,00		
1.2	Definitiva	30/04/2012	€ 500,00	30/04/2013	€ 2.400,00	Revisione ipotesi progettuale e del cronoprogramma interventi previsti da piano stralcio in base alle priorità di intervento, alla capacità di investimento ed alla copertura finanziaria.	
1.3	Esecutiva	31/05/2012	€ 500,00	31/07/2016	€ 3.600,00		
2	Affidamento lavori	31/07/2012	€ -	31/12/2016	€ 1.250,00		
3	Esecuzione	30/09/2012	€ 9.000,00	28/02/2017	€ 81.443,69		
4	Collaudo	30/11/2012	€ 500,00	30/06/2017	€ 875,00		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2012	€ -	30/07/2017	€ 0,00		

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento: 31/12/2012

Impianto: Villabella - Cimitero Comunale**Comuni serviti: Comune di Valenza - Frazione Villabella**

Comparto o sub-comparto	data attivazione programmata
Villabella Cimitero Comunale	30/07/2017

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
31/12/2012
**Impianto
Comuni serviti**
**Strada Provinciale per Giarole
Comune di Valenza - Frazione Villabella**

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							
1.1	Preliminare	01/03/2006	€ 2.327,69	€ 2.327,69	C	01/03/2006	€ 2.977,84	-€ 650,16
1.2	Definitiva	01/03/2007	€ 6.390,09	€ 6.390,09	C	01/03/2007	€ 8.174,94	-€ 1.784,85
1.3	Esecutiva	01/03/2007	€ 5.023,83	€ 5.023,83	C	31/01/2010	€ 13.852,66	-€ 8.828,83
2	Affidamento lavori	31/12/2016	€ 1.250,00	€ 1.250,00	N	31/12/2012	€ -	€ 1.250,00
3	Esecuzione	28/02/2017	€ 111.063,50	€ 111.063,50	N	31/12/2012	€ -	€ 111.063,50
4	Collaudo	30/06/2017	€ 875,00	€ 875,00	N	31/12/2012	€ -	€ 875,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	30/07/2017	€ -	€ -	N	31/12/2012	€ -	€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
2	Affidamento lavori	31/12/2011	€ 1.000,00	31/12/2013	€ 1.000,00	Revisione cronoprogramma interventi previsti da piano stralcio in base alle priorità di intervento e alle capacità di investimento.	
3	Esecuzione	28/02/2012	€ 259.196,89	28/02/2014	€ 259.196,89		
4	Collaudo	30/08/2012	€ 6.892,55	30/08/2014	€ 6.892,55		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2012		31/10/2014			
2	Affidamento lavori	31/12/2013	€ 1.000,00	31/12/2016	€ 1.250,00		Stralcio progettuale con realizzazione di un primo lotto funzionale del progetto approvato; revisione cronoprogramma interventi previsti da piano stralcio in base alle priorità di intervento, alla capacità di investimento ed alla copertura finanziaria.
3	Esecuzione	28/02/2014	€ 259.196,89	28/02/2017	€ 111.063,50		
4	Collaudo	30/08/2014	€ 6.892,55	30/06/2017	€ 875,00		
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/10/2014		30/07/2017			

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

COMPARTO NON ALLACCIATO

Data di riferimento: 31/12/2012

Impianto: Strada Provinciale per Giarole**Comuni serviti: Comune di Valenza - Frazione Villabella**

Comparto o sub-comparto	data attivazione programmata
Strada Provinciale per Giarole	30/07/2017